





# TRAVAUX SUR SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DÉ-ÉNERGISÉS

-  **1** Feu Vert Sécurité
-  **2**
-  **3**
-  **4**
-  **5**
-  **6**
-  **7**
-  **8**
-  **9**



**14 accidents mortels**  
liés aux travaux sur systèmes alimentés  
en énergie sont survenus dans le Groupe  
au cours des 10 dernières années.

# TRAVAUX SUR SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DÉ-ÉNERGISÉS



Lieu \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Entreprise observée \_\_\_\_\_ N° permis \_\_\_\_\_

OUI    NON    N/A

## POINTS À VÉRIFIER

**1** La vérification « Feu Vert Sécurité » a-t-elle été réalisée ?

**2** Le certificat de consignation est-il disponible dans la documentation du Permis de Travail, à jour et validé ?

**3** Le circuit ou l'équipement sur lequel le travail doit être effectué est-il identifié sur le terrain par un Représentant du Responsable Opérationnel et en présence du Superviseur d'Intervention ?

**4** Le personnel exécutant l'activité est-il muni des EPI spécifiques à la tâche ?

**5** Les dispositifs de séparation sont-ils placés dans la position identifiée par le schéma / plan d'isolement approuvé ?

**6** Les dispositifs de séparation sont-ils verrouillés et signalés / étiquetés et le Superviseur d'Intervention a-t-il obtenu une clé du dispositif de verrouillage ?

**7** La vérification d'absence de tension a-t-elle été réalisée par une personne autorisée et démontrée au Superviseur d'Intervention ?

**8** La mise à la terre / court-circuit a-t-elle été réalisée sur tous les conducteurs y compris le neutre ?

**9** Le danger des éventuelles pièces sous tension voisines est-il signalé et des protections sont-elles en place ?

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables):                    /                    (    %)

Commentaires \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_