




TRAVAUX SUR SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DÉ-ÉNERGISÉS

-  Feu Vert Sécurité
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



14 accidents mortels

liés aux travaux sur systèmes alimentés en énergie sont survenus dans le Groupe au cours des 10 dernières années.

TRAVAUX SUR SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DÉ-ÉNERGISÉS



Branche EP - Mars 2020 - REV 0

Lieu _____ Date _____

Entreprise observée _____ N° permis _____

OUI NON N/A

POINTS À VÉRIFIER

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | La vérification «Feu Vert Sécurité» a-t-elle été réalisée ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Le certificat de consignation est-il disponible dans la documentation du Permis de Travail, à jour et validé ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Le circuit ou l'équipement sur lequel le travail doit être effectué est-il identifié sur le terrain par un Représentant du Responsable Opérationnel et en présence du Superviseur d'Intervention ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Le personnel exécutant l'activité est-il muni des EPI spécifiques à la tâche ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Les dispositifs de séparation sont-ils placés dans la position identifiée par le schéma / plan d'isolement approuvé ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Les dispositifs de séparation sont-ils verrouillés et signalés/étiquetés et le Superviseur d'Intervention a-t-il obtenu une clé du dispositif de verrouillage ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | La vérification d'absence de tension a-t-elle été réalisée par une personne autorisée et démontrée au Superviseur d'Intervention ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | La mise à la terre / court-circuit a-t-elle été réalisée sur tous les conducteurs y compris le neutre ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Le danger des éventuelles pièces sous tension voisines est-il signalé et des protections sont-elles en place ? |

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables): / (%)

Commentaires _____

Nom _____ Entreprise _____

Signature _____