










Работа на оборудовании с изоляцией энергоресурсов



11 несчастных случаев со смертельным исходом в связи с работами на оборудовании под напряжением и/или давлением за последние 10 лет в Компании.

-  1 Safety green light
-  2
-  3
-  4
-  5
-  6
-  7
-  8
-  9



TotalEnergies



Работа на оборудовании с изоляцией энергоресурсов



Июнь 2022

Место _____ Дата _____

Вовлеченная компания _____ № наряда-допуска _____

ДА НЕТ Н/н

ПРОВЕРЯЕМЫЕ МОМЕНТЫ

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | Была выполнена проверка «Зеленый свет - безопасность»? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | Представитель рабочей бригады получил утвержденный(ые) сертификат(ы) изоляции для оборудования, где должны выполняться работы? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | Контур или оборудование для работ идентифицирован на месте уполномоченным лицом в присутствии представителя рабочей бригады? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | Задействованные работники надели подходящие специальные СИЗ? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | Отключающие/отсекающие устройства находятся в положении, указанном на утвержденной схеме / чертеже изоляции (с оригиналами документов можно ознакомиться в специально отведенном месте)? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | Отключающие/отсекающие устройства заблокированы и обозначены / проэтикетированы? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | Проверка отсутствия напряжения выполнена уполномоченным лицом и предъявлена представителю рабочей бригады? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | Заземление / замыкание накоротко выполнены на всех токопроводниках, включая нейтраль? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | Возможные опасные соседние элементы под напряжением обозначены, обеспечена защита? |

Степень соответствия (количество ДА/применимых пунктов) / (%)

Комментарии _____

Ф.И.О. _____ Предприятие _____

Подпись _____