

التنظيف الصناعي باستخدام مضخة متحركة و سيارة كسح

يونيو 2022



الموقع

التاريخ

تحت ملاحظة الشركة

رقم التصريح

نقاط للتحقق منها

غير متاح
نعم
لا

- هل تم تنفيذ إجراءات "الضوء الأخضر للسلامة" ؟
- هل أكمل فريق العمل قائمة التحقق قبل بدء التشغيل؟
- هل يمتلك العامل و مشغل الالة شهادة تدريب / كفاءة لوظيفتهما؟
- هل تم وضع منطقة العمل وفقاً لاتجاه الرياح وهل توجد الشاحنة وفتحات التهوية خارج المباني؟
- هل أعضاء الفريق على دراية بالمنتج الذي سيتم ضخه (قابل للاشتعال، سام، إلخ) وهل تم التحقق من توافقه مع المعدات؟
- عندما لا يكون من الممكن تجميع الأبخرة، هل يتم تنفيسها في منطقة آمنة (على الأقل 15 متراً - 50 قدماً من الشاحنة والرياح في اتجاه الريح؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، وللغازات الأقل كثافة من الهواء فقط، تكون على الأقل 5 أمتار - 17 قدماً فوق الشاحنة)؟
- هل المنطقة المحيطة بالشاحنة وموقع الضخ وفتحات التهوية تم عزلهم وموقع التهوية معلن بوضوح؟ في محطات الوقود: (حواجز حول محيط موقع العمل)
- هل تم التأريض والربط متساوي الجهد في مكان العمل؟
- هل يتم مراقبة الجو في موقع الضخ والشاحنة وفي موقع التهوية باستمرار؟
- هل مشغل الالة في مكان قريب من مفتاح إيقاف الطوارئ الخاص بالمضخة؟

(%)

/

معدل الامتثال (ملحوظة نعم / النقاط المطبقة):

التعليقات

الشركة

الاسم

التوقيع